

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2012 m. balandžio 23 d. Nr. TAR – 56

Klaipėda

Posėdis įvyko 2012-04-12. Pradžią 13.30 val.
Posėdžio pirmininkas – Rimantas Taraškevičius
Posėdžio sekretorius – Ignas Baužys

10. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T2-438 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Buvusio tabako fabriko Klaipėdoje pritaikymas kūrybinių industrijų veiklai. II etapas“ pakeitimas.

Pranešėja A. Velykienė pristatė sprendimo projektą, kuriuo prašoma pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimo „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Buvusio tabako fabriko Klaipėdoje pritaikymas kūrybinių industrijų veiklai. II etapas“ pakeitimui, patikslinant netinkamų finansuoti išlaidų sumą, vietoje buvusios 363,0 tūkst. Lt nurodant 2948,95 tūkst. Lt. Projekto užsakovo funkcijos, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra perduotos VŠĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūrai, kuri vienintelė turėjo teisę vykdyti projektą ir gauti 95 % koofinansavimą europinių lėšų, tokiu būdu Klaipėdos miesto savivaldybės administracija išpareigojo skirti tik 5 proc. šio projekto lėšų. Buvo parengtas techninis projektas, nupirkti rangos darbai ir pradėjus įgyvendinti projektą, buvo parengtas dar darbo projektas, po kurio pastebėta, jog tam tikros pastato dalys yra suprojektuotos netinkamai. Tokiu būdu atsirado ir nevykdomu ir papildomai vykdomų darbų

Projekto įgyvendinimo metu atsiradusios papildomų statybos darbų bei įrangos įsigijimo išlaidos – 2585,95 tūkst. Lt apima: konstruktyvinius ir bendrastatybinius darbus, su pastato šiltinimu susijusius darbus, inžinerinių tinklų papildymus ir pakeitimus bei įrangos įsigijimą.

A. Šulcas pastebėjo, jog klausimas svarstomas antrą kartą, nes po pirmo svarstymo buvo iškilę administracinio pobūdžio netikslumų ir šiuo metu administracijos direktoriaus įsakymų yra atliekamas projekto auditas.

L. Petraitenė sakė, jog yra netikslumų naujai pateiktame sprendimo projekto aiškinamajame rašte.

V. Vlasov klausė ar bus reikalingas naujas statybos leidimas.

A. Velykienė atsakė, jog jeigu bus keičiamas techninis projektas tada bus reikalingas ir naujas statybos leidimas.

Z. Šličytė sakė, jog nėra gerai susipažinusi su projekto medžiaga todėl susilaiko balsavime.

R. Taraškevičius sakė, jog sustabdžius projektą, jo kaštai dar labiau padidėtų.

R. Laužikienė pastebėjo, jog pirminė sąmatinė projekto vertė buvo 34 mln. Lt., antrame etape projekto vertė buvo sumažinta iki 15 mln. Lt., tačiau rangovas pateikė siūlymą už 8 mln. Lt.

Komiteto nariai balsavo: „už -3“, „prieš-1“, „susilaikė-1“.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui su pastaba papildyti sprendimo projekto aiškinamojo rašo galimų neigiamų pasekmių dalį.

Posėdžio pirmininkas

Rimantas Taraškevičius

Posėdžio sekretorius

Ignas Baužys

Išrašas tikras

